

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年08月24日

計画の名称	遊佐町における下水道未普及地域の早期解消（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	遊佐町												
計画の目標	下水道整備により、生活環境の改善及び公共水域の保全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	453	A	453	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H30当初)		(H31末)
1	下水道処理人口普及率を79.0%（H30）から80.0%（H31）に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口	79%	%	80%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	管渠（ 污水）	新設	遊佐污水1号幹線系枝線 (未普及解消)	Φ75～150mm L=0.8km 排水 面積 10.03ha	遊佐町	■	■				121		—	
	A07-002	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	管渠（ 污水）	新設	遊佐污水2号幹線系枝線 (未普及解消)	Φ75～150mm L=1.3km 排水 面積 3.51ha	遊佐町	■	■				91		—	
	A07-003	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	管渠（ 污水）	新設	遊佐污水5号幹線系枝線 (未普及解消)	Φ75～150mm L=2.2km 排水 面積 5.26ha	遊佐町	■	■				241		—	
												小計						453		
												合計						453		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

外部評価委員会で、数値目標の達成状況等の検証を行った。

令和2年度

公表の方法

町のホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

特定環境保全公共下水道管渠布設工事等により、下水道を利用できる人口が増加し、生活環境が改善され、公共水域の保全を図ることが出来た。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

平成30年度からの整備計画において、平成31年度（令和元年度）で下水道未普及地域の整備工事が概成した。

