新校開校準備委員会の各進捗状況

令和4年11月9日現在

組織及び業務		年度 / 月	令和元（2019）年度 7 8 9 10 11 12 1 2 3	令和2（2020）年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	令和3（2021）年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	令和4（2022）年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	令和5年度 （2023）
総務部会	①校名の決定		→	完了			
	②スクールカラーの決定		→	完了（青色で決定）	→	完了（「シーブルー」で決定）	
	③校章の決定		→	→	完了		
	④校歌の制作		→	→	→	完了（公表時期について協議中）	
	⑤校旗の決定・購入				⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	発注済	
	⑥校舎（教室）の増築		→	→	設計完了 →	工事完了	
	⑦給食室の改修			→	→	設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工 事 発 注 済	
	⑧昇降口の改修				→	設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工事完了	
	⑨空き教室のエアコン整備			→	設計完了 →	整備完了	
	⑩遊佐小学校事務室等改修				→	設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工事完了	
	⑪駐車場の整備		→	→	→	設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工 事 発 注 済	
	⑫遊佐小学校北側町道拡幅				→	設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工 事 発 注 済	
	⑬スクールバスの購入検討			→	2台購入 →	2台購入	
	⑭教育後援会の検討			→	→	方向性が決定	
	⑮同窓会の検討			→	→	方向性が決定	
	⑯放課後の居場所づくり				⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	方向性が決定	
	⑰見守り隊の検討				⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	方向性が決定（予定）	
PTA部会	⑱体育着の検討・決定・着用開始		→	→	体育着決定 →	体育着の販売開始	
	⑲PTA組織の検討、規約等の決定				→	方向性が決定	
	⑳PTA事業の共有、交流活動の実施				⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	4年度中に実施	
	㉑通学路・スクールバス乗車範囲の検討、決定				→	乗車範囲・経路・乗降場所決定（バスの試運転実施）	
学校部会	㉒教育課程の検討、具体化、決定 （修学旅行、自然教室等の学校行事） （運動会、四大祭等の地域行事）		→	→	原案作成 →	進捗状況確認 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 決定	
	㉓可能な内容からの地域間交流学習		→	→	交流学習計画決定 →	交流学習実施	交流学習実施
事務局	㉔物品等の移動				⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	4年度前半に決定し移動予定	・開校式典 ・始業式 ・入学式 ・PTA総会 ・学校運営協議会 ・その他行事
	㉕5校の閉校式（各小学校で実施）				⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	実施中	
	㉖用地検討、諸手続き、造成設計等		→	→	→	諸手続き・設計完了	
	㉗用地買収、駐車場造成、舗装等		→	→	→	設計完了 ⇒ ⇒ 用地買収済・工事中	
	㉘校舎等の設計、整備		→	→	設計完了 →	工事完了	
	㉙スクールバスの購入、仮運行			→	2台購入 →	2台購入	
	㉚校章の募集、完成、披露		→	→	完了		
	㉛校歌の依頼		→	→	→	完了	
	㉜校章の作成検討、発注、完成		→	→	完了		
	㉝校旗の作成検討、発注、完成				⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	発注済。12月に完成予定	
	㉞進捗状況の広報活動		→	→	→	随時実施中（教委だより・広報ゆざ）	
	月	7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3		

→ は完了　　⇒は検討中